

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ประหยัด ได้	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ จากที่ดินนายรณชัย แนนกระโทก ถึงที่ดินนางประทุม สังเกต	๓๕๐,๐๐๐	๒๘๙,๓๕๐					✓	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านขี้ตุนจากที่ดินนางเล็ก ด้านกระโทก ถึง ที่ดินนางสาวบุญเรือน ด้านกระโทก	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๐๗๕,๓๐๐					✓	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๓ จาก ที่ดินนายเจริญ เทพกระโทก ถึงที่ดินนายใบ เที่ยงกระโทก	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๖๓๐					✓	ข้อบัญญัติ
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ จากที่ดินนายวิทยา เกียรติก่อเจริญ ถึง ที่ดินนายอารีย์ ยศกลาง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๑๖๙					✓	ข้อบัญญัติ
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ จากบ้านนางอำนวย ปล้ากระโทก ถึงบ้าน นางหทัย โสมพลกรัง	๘๒,๐๐๐	๘๑,๙๐๐					✓	ข้อบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ประหยัด ได้	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ จาก บ้านนางสาวกนกวรรณดอกกระโทก ถึง บ้านนางสาวเจนจิรา ดอกกระโทก	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๔,๕๖๐					✓	ข้อบัญญัติ
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จาก ที่ดินนางเทียง บัวกระโทก ถึงที่ดิน นางสาวชนิดา บัวกระโทก	๓๐,๐๐๐	๒๘,๕๓๐					✓	ข้อบัญญัติ
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายอำนวย และเจมะตันถึง บ้านนายยังรัตนรักษ์	๓๑๒,๐๐๐	๒๙๖,๖๙๗					✓	ข้อบัญญัติ
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ จาก บ้านนางลำไย ถอยกระโทก ถึงสระน้ำ นางสมพิศ อาสาสิงห์	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๒๘๖					✓	ข้อบัญญัติ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ จากที่ดินนายเอกริน ภูวิไล ถึงสำนักสงฆ์ บ้านจั่ว	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๘๐๐					✓	ข้อบัญญัติ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ จากที่ดินนางนพรัตน์ แนนกระโทก ถึงสุด เขตทางตำบลท่าจะหลุง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๗๓๐	๔๙๓,๐๐๐	๔,๗๓๐	๐.๙๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ข้อบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ประหยัด ได้	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ จากบ้านนายทวี สนามคำ ถึงนางอารี เรียบสกุล	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๔๙๘					✓	ข้อบัญญัติ
๑๓	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านหัวดอนจากที่ดิน นางมาลัย เนื่องกระโทก ถึงที่ดินนาง จำนงค์ ด้านกระโทก	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๑๙๙,๑๐๐					✓	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสวรรค์ จากที่ดิน นายวรสิทธิ์ แก้วหารอด ถึงที่ดิน นางรัชณี เปียดกระโทก	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๒๕๕,๒๐๐					✓	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๑๕	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๐บ้านโนนสวรรค์ จาก ที่ดินนางสาวน้อมจิต เทียงกระโทก ถึง ที่ดินนายนิยม ไยแจ่ม	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๙๐๐					✓	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ประหยัด ได้	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ จากที่ดินสาธารณะหมู่ที่ ๑ ถึงที่ นายบรรลือ มีศรีเอี่ยม	๓๐๐,๐๐๐	๒๕๗,๔๒๗					✓	จ่ายเงินสะสม
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านขี้ต้อน หมู่ที่ ๑ สายเลียบคันคลองขงโค จากที่ดิน นายสุนทร ชื่นประสาทศักดิ์ ถึงที่ดิน นางสาวอัมพร สุภสิทธิ์ เชื้อมบ้าน หนองบอน หมู่ที่ ๖ ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย	๘๐๐,๐๐๐	๓๖๒๙๒๕					✓	จ่ายเงินสะสม
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ ๒ บริเวณทิศใต้ประตูวัดบ้านขี้ต้อน ถึงมุมโรงเรียนบ้านขี้ต้อน (แหล่งจะหลุง)	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๘,๕๗๖					✓	จ่ายเงินสะสม
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านขี้ต้อนจากที่ดิน นางสาวณัฐนันท์แจ็กแดงพะเนา ถึงที่ดิน นางสมนึก ม่วงพะเนา	๒๘๕,๐๐๐	๒๕๙,๕๗๑					✓	จ่ายเงินสะสม

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ประหยัด ได้	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านขี้ตุนจากที่ดินนางสุดใจ แฝว กระโทกถึงบ้านนางจำปี สุพันธ์	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๑,๐๐๐					✓	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๑๐ จากที่ดินนายทอง ด้านกระโทก ถึงที่ดินนางวงเดือน คำกลาง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๗๓๗					✓	จ่ายเงินสะสม
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕ จาก ที่ดินนางสาวอภิสร่า ปรารงค์กระโทก ถึง ที่ดินนายนิยม ถอยกระโทก	๑๑๓,๐๐๐	๑๐๖,๔๑๐					✓	จ่ายเงินสะสม
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย คลองนาสูง บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ จากที่ดิน สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๕ ถึงที่ดิน นางเจียม บุตรพาศี	๑,๓๔๐,๐๐๐	๔๙๘,๖๑๖					✓	จ่ายเงินสะสม
๒๔	โครงการยกทรงพูนดินกับแนวเขตบริเวณ รอบพื้นที่สาธารณะหนองเต็ง หมู่ที่ ๕ บ้านสำโรง	๕๐๐,๐๐๐	๓๕๓,๙๘๑					✓	จ่ายเงินสะสม

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ประหยัด ได้	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านสำโรงจากที่ดินนายสมพร นาครกระโทก ถึงคลองกระทั่งแอะ	๕๐๐,๐๐๐	๓๔๐,๘๐๐					✓	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ จาก ศาลาการเรียนรู้ถึงสำนักสงฆ์แก่นธรรม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๙๔,๙๘๑					✓	จ่ายเงินสะสม
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๖ สายคันคลองลมจากที่ดินนายเลียบ กวยแก้วพะเนา ถึงสุดเขตตำบลท่าจะหลุง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๑,๕๐๐					✓	จ่ายเงินสะสม
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๖ สายคลองไส้ไก่ จากที่ดินนายจันทร์ ดวงกระโทก ถึงคันคลองลำซังโค	๓๙๐,๐๐๐	๓๘๕,๗๒๐					✓	จ่ายเงินสะสม
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านจิวจากศาลาการเรียนรู้ ถึง สำนักสงฆ์แก่นธรรม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐					✓	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ประหยัด ได้	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านจั่วจากที่ดินนายเอกริน ภูวิไล ถึงสำนักสงฆ์บ้านจั่ว	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๔๗,๐๐๐					✓	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๗ จากที่ดินนางสว่าง ทรัพย์สง่า ถึงที่ดิน นายสุพรรณ วอนกระโทก	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๘๖๗					✓	จ่ายเงินสะสม
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๗ จากที่ดินนายบุญเชิด ทองเกิด ถึงสุดเขต ตำบลท่าจะหลุง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๗๕๔					✓	จ่ายเงินสะสม
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ จากที่ดินนางณัฐพร ขวัญดี ถึงที่ดิน นายแบน หนดกระโทก	๕๐๐,๐๐๐	๓๔๔,๐๒๙					✓	จ่ายเงินสะสม
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๗ สายไปอ่างหินจากที่ดินสาธารณะ ประโยชน์ หมู่ที่ ๗ ถึงที่สาธารณะอ่างหิน	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๑๓					✓	จ่ายเงินสะสม
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ จากที่ดินนางนพรัตน์ แนนกระโทก ถึง สุดเขตตำบลท่าจะหลุง	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๙๓,๒๗๐					✓	จ่ายเงินสะสม

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ประหยัด ได้	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์ สายบ้านซัดุ่น หมู่ที่ ๔ ถึงบ้านใหม่นานิยม หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐					✓	จ่ายเงินสะสม
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านนางรำพา สติตรเมธากุล ถึง ที่ดินนางคุณัญญา ชะวาลา	๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๘๑๕					✓	จ่ายเงินสะสม
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบมูล บ้านหัวดอนหมู่ที่ ๙ จากที่ดินนางจำปี พัตทอง ถึงที่ดินนายประสิทธิ์ คำกลาง	๒,๔๑๐,๐๐๐	๔๙๘,๗๖๑					✓	จ่ายเงินสะสม
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๑๐ สายรอบป่าท่าเลสาธารณะด้านทิศเหนือ จากที่ดินนายประเสริฐ อยู่ย่น ถึงที่ดิน นางรุ่งรวี เลิศวนิชพิศาล	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๒,๔๐๒					✓	จ่ายเงินสะสม

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ประหยัด ได้	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพาด สายดับพร้อมโคมไฟฟ้า หมู่ที่ ๕	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๑๐๖					✓	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพาด สายดับพร้อมโคมไฟฟ้า หมู่ที่ ๕	๒๕๐,๐๐๐	๒๒๗,๘๐๕					✓	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพาด สายดับพร้อมโคมไฟฟ้า หมู่ที่ ๕	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๙๗๖					✓	ข้อบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ประหยัด ได้	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลท่าจะหลุง	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐					✓	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการอบรมเกษตรกรอินทรีย์ ๕ ดี วิถีคนโคราช	๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐					✓	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตร

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ประหยัด ได้	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐					✓	ข้อบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี

๔.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ประหยัดได้	คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการปกป้อง เทิดทูน และเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	๕๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐					✓	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๘๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐					✓	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ประหยัดได้	คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาสำหรับเด็กนักเรียน เยาวชนในตำบลท่าจะหลุง	๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-		✓	ข้อบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ประหยัดได้	คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐					✓	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	๖๖,๙๖๐					✓	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๒๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐					✓	ข้อบัญญัติ
๔	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐					✓	ข้อบัญญัติ
๕	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐					✓	ข้อบัญญัติ
๖	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐					✓	ข้อบัญญัติ
๗	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐					✓	ข้อบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ประหยัดได้	คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้ดำเนินการ	
๘	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐					✓	ข้อบัญญัติ
๙	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐					✓	ข้อบัญญัติ
๑๐	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐					✓	ข้อบัญญัติ
๑๑	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐					✓	ข้อบัญญัติ
๑๒	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐					✓	ข้อบัญญัติ
๑๓	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐					✓	ข้อบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี

๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ประหยัดได้	คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกตำบลท่าจะหลุง	๕๐๐,๐๐๐	๓๖๘,๑๐๐					✓	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	๓๕,๐๐๐	๓๔,๑๐๐					✓	ข้อบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ประหยัดได้	คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”	๕๐,๐๐๐	๖,๐๐๐					✓	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงอำเภอโขงเจียม จังหวัดนครราชสีมา (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.ตำบลท่าจะหลุง)	๑๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐					✓	ข้อบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ประหยัด ได้	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง	๔๐๐,๐๐๐	๐					✓	ข้อบัญญัติ โอนลด
๒	โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู งานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะ ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลข้าราชการ พนักงานจ้าง และผู้นำ ชุมชนตำบลท่าจะหลุง	๔๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐						ข้อบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ประหยัดได้	คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๔๒๐					✓	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์โครงเหล็ก	๓,๖๓๐,๐๐๐	๓,๖๓๐,๐๐๐					✓	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด

๗.๑ แผนการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ประหยัดได้	คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม)	๑,๒๐๐,๐๐๐	๙๐๗,๙๕๙					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าวัสดุ อุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๕๕๐,๐๐๐	๑๔๑,๗๒๓					✓	ข้อบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด

๗.๑ แผนการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ประหยัดได้	คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๔๐๐,๐๐๐	๓๕๗,๒๑๐					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านขี้ตู่ (แหล่งจะหลุง)	๙๕๐,๐๐๐	๙๑๙,๖๐๐					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๕	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองกก	๑,๔๐๐,๐๐๐	๘๘๘,๘๐๐					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ข้อบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด

๗.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ประหยัดได้	คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	๑๒๐,๐๐๐	๖๕,๐๐๐				✓		ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด

๗.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ประหยัดได้	คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐					✓	ข้อบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด

๗.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ประหยัดได้	คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการบริการประชาชนและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐	๕,๓๐๐				✓		ข้อบัญญัติ
๒	โครงการบริการประชาชนและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๕,๓๐๐					✓	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐					✓	ข้อบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด
๗.๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ประหยัดได้	คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. ระดับอำเภอ	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓		ข้อบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ประหยัด ได้	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เตาเผาขยะสำเร็จรูป	๙๘๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐					✓	ข้อบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
กรณีกันเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ประหยัด ได้	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒ จากที่ดินนางชิ้น โตทะเล ถึงที่ดิน นายพิชิต ดอกกระโทก	๑๙๒,๑๖๖	๑๙๓,๑๖๖	๑๙๓,๑๖๖	๐	๐	✓		ข้อบัญญัติ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จากที่ดินนายมนัส นัถกระโทกถึงที่ดิน นางสาวฐิตินันท์ นัถกระโทก	๑๙๐,๐๐๐	๑๕๓,๔๑๐	๑๕๓,๔๑๐	๐	๐	✓		ข้อบัญญัติ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จากที่ดินนางสมหมาย สิ้นธถึงที่ดิน นายวิชัย สานรักพงษ์	๑๘๕,๐๐๐	๑๖๕,๘๗๐	๑๖๕,๘๗๐	๐	๐	✓		ข้อบัญญัติ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ จากที่ดินนายดนัย มิตรกระโทกถึงที่ดิน นางสาววนิษา มิตรกระโทก	๗๐๔,๐๐๐	๖๖๕,๙๗๘	๖๖๕,๙๗๘	๐	๐	✓		ข้อบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
กรณีกันเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ประหยัด ได้	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ จากที่ดินนายเสม พุนกระโทก ถึงที่ดินนายคำนึ่ง เนื่องกระโทก	๖๐๐,๐๐๐	๕๙๔,๖๘๓	๕๙๔,๖๘๓	๐	๐	✓		ข้อบัญญัติ
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑ จากที่ดินนายประคอง สังเกตถึงที่สาธารณะหนองนกฟ้า	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	✓		จ่ายเงินสะสม
๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๖ จากบริเวณที่ดินนางปัทมา หนดกระโทกถึงหุบใหญ่	๔๘๐,๐๐๐	๓๖๖,๐๑๘	๓๖๖,๐๑๘	๐	๐	✓		จ่ายเงินสะสม
๘	โครงการขยายผิวจราจรคสล.หมู่ที่ ๖ บริเวณหน้าสำนักสงฆ์	๓๐,๐๐๐	๒๕,๔๒๕	๒๕,๔๒๕	๐	๐	✓		จ่ายเงินสะสม
๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ จากที่ดินนายบุญเชิด ทองเกิด ถึงที่ดินนายณัฐพล หนองกระโทก	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๔,๒๙๐	๔๙๗,๒๙๐	๐	๐	✓		จ่ายเงินสะสม

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
กรณีกันเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ประหยัด ได้	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการซ่อมสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ ๘ บริเวณที่ดินนายวีระชัย ม่วงกระโทก	๓๐๐,๐๐๐	๑๑๖,๙๓๘	๑๑๖,๙๓๘	๐	๐	✓		จ่ายเงินสะสม
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายสง แต้มกระโทก ถึงที่ดินนางชวนจิต โกพลรัตน์	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๗๐๗	๔๙๙,๗๐๗	๐	๐	✓		จ่ายเงินสะสม
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ จากที่ดินนางจตุพร สายสุวรรณ ถึงที่ดินนางนิสา เทียงกระโทก	๕๐๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	✓		จ่ายเงินสะสม

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
กรณีกันเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ประหยัด ได้	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างอาคารโรงคัดแยก ขยะพร้อมรั้วตาข่าย	๕๐๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	✓		ข้อบัญญัติ