



รายงานผล การดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ จากที่ดินนายรณชัย แนนกระโทก ถึงที่ดินนางประทุม สังเกตู	๒๘๘,๓๕๐	-	๒๘๘,๓๕๐	-	✓	-	✓	-	กั้นเงินปีงบประมาณ ๖๘ ดำเนินการปีงบประมาณ ๖๘ ตามสัญญา เริ่มวันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๘ ถึง ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๘
๒	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านขี้ตู่ จากที่ดินนางเล็ก ด้านกระโทก ถึงที่ดินนางสาวบุญเรือน ด้านกระโทก	๒,๐๗๕,๓๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑,๕๗๐,๐๐๐	๕๐๕,๓๐๐	✓	-	-	-	-	๒๕ ก.พ. ๒๕๖๘ ถึง ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ จากที่ดินนายจรูญ เทพกระโทก ถึงที่ดินนายใบ เทียงกระโทก	๔๙๙,๖๓๐	๔๙๕,๐๐๐	๔,๖๓๐	✓	-	-	-	-	๒๒ เม.ย. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ จากที่ดินนายวิทยา เกียรติก้องเจริญ ถึงที่ดินนายอารีย์ ยศกลาง	๔๙๕,๑๖๙	-	๔๙๕,๑๖๙	-	✓	-	✓	-	กั้นเงินปีงบประมาณ ๖๘ ดำเนินการปีงบประมาณ ๖๘ ตามสัญญา เริ่มวันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๘ ถึง ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ จากบ้านนางอำนาจ ปล้ากระโทก ถึงบ้านนางหทัย โสมพลกรัง	๘๑,๙๐๐	-	๘๑,๙๐๐	-	✓	-	✓	-	กั้นเงินปีงบประมาณ ๖๘ ดำเนินการปีงบประมาณ ๖๘ ตามสัญญา เริ่มวันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๗ ต.ค. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมา ณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ จากบ้านนางสาวกนกวรรณ ดอกกระโทก ถึงบ้านนางสาว เจนจิรา ดอกกระโทก	๑๘๘,๖๐๘	-	๑๘๘,๖๐๘	-	✓	-	✓	-	กั้นเงินปีงบฯ ๖๘ ดำเนินการปีงบฯ ๖๙ ตามสัญญา เริ่มวันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๘ ถึง ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จากที่ดินนางเที่ยง บัวกระโทก ถึงที่ดินนางสาวชนิดา บัวกระโทก	๒๘,๕๓๐	-	๒๘,๕๓๐	-	✓	-	✓	-	กั้นเงินปีงบฯ ๖๘ ดำเนินการปีงบฯ ๖๙ ตามสัญญา เริ่มวันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายอำนาจ และเจมะตัน ถึงบ้านนายยัง รัตนรักษ์	๒๙๖,๖๙๗	-	๒๙๖,๖๙๗	-	✓	-	✓	-	กั้นเงินปีงบฯ ๖๘ ดำเนินการปีงบฯ ๖๙ ตามสัญญา เริ่มวันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๖๘ ถึง ๒ ธ.ค. ๒๕๖๘
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางลำไย ถอย กระโทก ถึงสระน้ำนางสมพิศ อาสาสิงห์	๑๓๙,๒๘๖	-	๑๓๙,๒๘๖	-	✓	-	✓	-	กั้นเงินปีงบฯ ๖๘ ดำเนินการปีงบฯ ๖๙ ตามสัญญา เริ่มวันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๘ ถึง ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ จากที่ดินนายเอกริน ภูวิไล ถึงสำนักสงฆ์บ้านจิว	๔๙๙,๘๐๐	-	๔๙๙,๘๐๐	-	✓	-	✓	-	กั้นเงินปีงบฯ ๖๘ ดำเนินการปีงบฯ ๖๙ ตามสัญญา เริ่มวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๘ ถึง ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ จากที่ดินนางนพรัตน์ แนบกระโทก ถึงสุดเขตทางตำบลท่าจะหลุง	๔๙๙,๘๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔,๘๐๐	✓	-	-	-	-	๑๘ ม.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ จากบ้านนายทวี สนามคำ ถึงที่ดิน นางอารี เรียบสกุล	๑๙๘,๔๙๘	๑๙๘,๐๐๐	๔๙๘	✓	-	-	-	-	๒ ส.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๘
๑๓	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านหัวดอน จากที่ดินนางมาลัย เนื่องกระโทก ถึงที่ดิน นางจำนงค์ ด้านกระโทก	๑,๑๙๙,๑๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	๙๖๒,๓๗๐	๒๓๖,๗๓๐	✓	-	-	-	-	๒๕ ก.พ. ๒๕๖๘ ถึง ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสวรรค์ จากที่ดินนายวรสิทธิ์ แก้วหารอด ถึงที่ดินนางรัชณี เปียดกระโทก	๒,๒๕๕,๒๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	๑,๙๖๗,๗๐๐	๒๘๗,๕๐๐	✓	-	-	-	-	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๘ ถึง ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๘
๑๕	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสวรรค์ จากที่ดินนางสาวน้อมจิต เทียงกระโทก ถึงที่ดินนายนิยม ไยแจ่ม	๑,๔๐๐,๙๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	๑,๐๕๙,๗๕๐	๓๔๑,๑๕๐	✓	-	-	-	-	๒๕ ก.พ. ๒๕๖๘ ถึง ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ จากที่ดินสาธารณะหมู่ที่ ๑ ถึงที่ นายบันลือ มีศรเอี่ยม	๒๕๗,๔๒๗ (เงินสะสม)	๒๕๕,๐๐๐	๒,๔๒๗	✓	-	-	-	-	๒๖ มี.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๘
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน ขี้ตุ่น หมู่ที่ ๑ สายเลียบบันคลอง ชงโค จากที่ดินนายสุนทร ชิน ประสาทศักดิ์ ถึงที่ดินนางสาวอัมพร สุภสิทธิ์ เชื่อมบ้านหนองบอน หมู่ที่ ๖ ตำบลท่านเกวียน อำเภอโคกชัย	๓๖๒,๙๒๕ (เงินสะสม)	๓๖๐,๐๐๐	๒,๙๒๕	✓	-	-	-	-	๒๖ มี.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๘
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ บริเวณทิศใต้ประตูวัดบ้าน ขี้ตุ่น ถึงมุมโรงเรียนบ้านขี้ตุ่น (แหล่ง จะหลุง)	๔๘๘,๕๗๖ (เงินสะสม)	๔๘๖,๐๐๐	๒,๕๗๖	✓	-	-	-	-	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านขี้ตุ่นจากที่ดิน นางสาวณัฐนันท์ แจ็กแดงพะเนา ถึงที่ดินนางสมนึก ม่วงพะเนา	๒๕๙,๕๗๑ (เงินสะสม)	๒๕๘,๐๐๐	๑,๕๗๑	✓	-	-	-	-	๒๓ เม.ย. ๒๕๖๘ ถึง ๓ ก.ค. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			โครงการที่ กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านขี้ตุน จากที่ดินนางสุดใจ แผ้วกระโทก ถึงบ้านนางจำปี สุพันธ์	๑๙๑,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย)	-	๑๙๑,๐๐๐	-	✓	-	✓	-	กันเงินปีงบฯ ๖๘ ดำเนินการปีงบฯ ๖๙ ตามสัญญา เริ่มวันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๘
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๑๐ จากที่ดินนายทอง ด้านกระโทก ถึงที่ดินนางวงเดือน คำกลาง	๔๙๘,๗๓๗ (เงินสะสม)	๔๙๖,๐๐๐	๒,๗๓๗	✓	-	-	-	-	๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๘
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จากที่ดินนางสาวอภิสร่า ปรารงค์กระโทก ถึงที่ดินนายนิยม ถอยกระโทก	๑๐๖,๔๑๐ (เงินสะสม)	๑๐๕,๐๐๐	๑,๔๑๐	✓	-	-	-	-	๙ เม.ย. ๒๕๖๘ ถึง ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๘
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองนาลุง บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ จากที่ดินสาธารณสุขประโยชน์ หมู่ที่ ๕ ถึงที่ดินนางเจียม บุตรภาชี	๔๙๘,๖๑๖ (เงินสะสม)	๔๙๖,๐๐๐	๒,๖๑๖	✓	-	-	-	-	๒๓ เม.ย. ๒๕๖๘ ถึง ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๘
๒๔	โครงการยกร่องพูนดินกันแนวเขตบริเวณรอบพื้นที่สาธารณะหนองเต็ง หมู่ที่ ๕ บ้านสำโรง	๓๕๓,๙๘๑ (เงินสะสม)	๓๕๐,๐๐๐	๓,๙๘๑	✓	-	-	-	-	๑ พ.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			โครงการ ที่กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านสำโรง จากที่ดินนายสมพร นาคกระโทก ถึงคลองกระทิงแอะ	๓๔๐,๘๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย)	๓๔๐,๘๐๐	๐	✓	-	-	-	-	๑๗ ก.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๘
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ จากศาลาการเรือนรู่ ถึงสำนักสงฆ์แก่นธรรม	๔๙๔,๙๘๑ (เงินสะสม)	๔๙๓,๐๐๐	๑,๙๘๑	✓	-	-	-	-	๙ เม.ย. ๒๕๖๘ ถึง ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๘
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ สายคันคลองลม จากที่ดินนายเลียบ กุญแก้วพะเนา ถึงสุดเขตตำบลท่าจะหลุง	๔๙๑,๕๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑,๕๐๐	✓	-	-	-	-	๒๕ มี.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๘
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ สายคลองไส้ไก่ จากที่ดินนายจันทร์ ดวดกระโทก ถึงคันคลองลำซังโค	๓๘๕,๗๒๐	๓๘๔,๐๐๐	๑,๗๒๐	✓	-	-	-	-	๒๗ มี.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๘ พ.ค. ๒๕๖๘
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านจิว จากศาลาการเรือนรู่ ถึงสำนักสงฆ์แก่นธรรม	๔๙๘,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย)	๔๙๘,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	-	๑๗ ก.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านจิว จากที่ดินนายเอกริน ภูวิไล ถึงสำนักสงฆ์บ้านจิว	๒๔๗,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย)	-	๒๔๗,๐๐๐	-	✓	-	✓	-	กั้นเงินปีงบฯ ๖๘ ดำเนินการปีงบฯ ๖๙ ตามสัญญา เริ่มวันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๘
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ จากที่ดินนางสว่าง ทรัพย์สง่า ถึงที่ดินนายสุพรรณ วอนกระโทก	๔๙๘,๘๖๗ (เงินสะสม)	๔๙๖,๐๐๐	๒,๘๖๗	✓	-	-	-	-	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๘
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ จากที่ดินนายบุญเชิด ทองเกิด ถึงสุดเขตตำบลท่าจะหลุง	๔๙๒,๗๕๔ (เงินสะสม)	๔๙๐,๐๐๐	๒,๗๕๔	✓	-	-	-	-	๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘ ถึง ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๘
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ จากที่ดินนางณัฐพร ขวัญดี ถึงที่ดินนายแบน หนดกระโทก	๓๔๔,๐๒๙ (เงินสะสม)	๓๔๒,๐๐๐	๒,๐๒๙	✓	-	-	-	-	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘ ถึง ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๘
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ สายไปอ่างหิน จากที่ดิน สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๗ ถึงที่สาธารณะอ่างหิน	๔๙๘,๐๑๓ (เงินสะสม)	๔๙๕,๐๐๐	๓,๐๑๓	✓	-	-	-	-	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๘ ถึง ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ จากที่ดินนางนพรัตน์ แบนกระโทก ถึงสุดเขตตำบลท่าจะหลุง	๔๙๓,๒๗๐ (เงินสะสม)	๔๙๐,๐๐๐	๓,๒๗๐	✓	-	-	-	-	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘ ถึง ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๘
๓๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์ สายบ้านขี้ตุน หมู่ที่ ๔ ถึงบ้านใหม่บ้านนิยม หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	✓	-	กั้นเงินปีงบฯ ๖๘ ดำเนินการปีงบฯ ๖๙ ตามสัญญา เริ่มวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๘ ถึง ๘ ต.ค. ๒๕๖๘
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านนางรำพา สนิตรเมธากุล ถึงที่ดินนางคุณัญญา ชะวาลา	๙๖,๘๑๕	๙๖,๐๐๐	๘๑๕	✓	-	-	-	-	๒๖ เม.ย. ๒๕๖๘ ถึง ๓ ก.ย. ๒๕๖๘
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบบมูล บ้านหัวดอน หมู่ที่ ๙ จากที่ดินนางจำปี พัดทอง ถึงที่ดินนายประสิทธิ์ คำกลาง	๔๙๘,๗๖๑	๔๙๕,๐๐๐	๓,๗๖๑	✓	-	-	-	-	๒๙ เม.ย. ๒๕๖๘ ถึง ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๘
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๑๐ สายรอบป่าทำเลสาธารณะด้านทิศเหนือ จากที่ดินนายประเสริฐ อยู่ยี่น ถึงที่ดินนางรุ่งรวี เลิศวณิชพิศาล	๔๘๒,๔๐๒	๔๘๐,๐๐๐	๒,๔๐๒	✓	-	-	-	-	๒๙ เม.ย. ๒๕๖๘ ถึง ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พาดสายดับพร้อมโคมไฟฟ้า หมู่ที่ ๕	๒๔๙,๑๐๖	๒๔๙,๑๐๕.๖๓	๐.๓๗	✓	-	-	-	-	๑๗ ม.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๘
๔๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พาดสายดับพร้อมโคมไฟฟ้า หมู่ที่ ๖	๒๒๗,๘๐๕	๒๒๗,๘๐๔.๙๒	๐.๐๘	✓	-	-	-	-	๑๗ ม.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘
๔๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พาดสายดับพร้อมโคมไฟฟ้า หมู่ที่ ๗	๑๔๕,๙๗๖	๑๔๕,๙๗๕.๑๔	๐.๘๖	✓	-	-	-	-	๑๗ ม.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘
๔๓	โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนา อาชีพคณะกรรมการพัฒนาสตรี ตำบลท่าจะหลุง	๓๐,๐๐๐	๒๖,๖๙๐	๓,๓๑๐	✓	-	-	-	-	๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘
๔๔	โครงการอบรมเกษตรกรอินทรีย์ ๕ ดี วิถีคนโคราช	๒๐,๐๐๐	๑๘,๑๑๐	๑,๘๙๐	✓	-	-	-	-	๓ เม.ย. ๒๕๖๘
๔๕	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวน ครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง	๑๐,๐๐๐	๖,๑๐๗	๓,๘๙๓	✓	-	-	-	-	๑๕ ก.ค. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๖	โครงการปกป้อง เทิดทูน และเฉลิม พระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการโดย ไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	-	-	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘
๔๗	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๑๕,๐๐๐	๑๑,๕๖๐	๓,๔๔๐	✓	-	-	-	-	๑๗ ก.ย. ๒๕๖๘
๔๘	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาสำหรับเด็กนักเรียน เยาวชนในตำบลท่า จะหลุง	๕๔,๐๐๐	๕๓,๕๘๐	๔๒๐	✓	-	-	-	-	๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘
๔๙	โครงการควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๗๐,๐๐๐	๖๓,๐๑๘.๒๐	๖,๙๘๑.๘๐	✓	-	-	-	-	ก.พ. - ก.ย. ๒๕๖๘
๕๐	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๖,๙๖๐	๖๔,๖๓๐	๒,๓๓๐	✓	-	-	-	-	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘
๕๑	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๒	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	-	๗ มี.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๘
๕๓	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	-	๗ มี.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๘
๕๔	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	-	๗ มี.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๘
๕๕	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	-	๗ มี.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๘
๕๖	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	-	๗ มี.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๘
๕๗	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	-	๗ มี.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๘	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	-	๗ มี.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๘
๕๙	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	-	๗ มี.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๘
๖๐	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	-	๗ มี.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๘
๖๑	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	-	๗ มี.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๘
๖๒	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและ ศึกษาดูงานของอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลกตำบลท่าจะหลุง	๓๖๘,๑๐๐	๓๓๑,๕๘๐	๓๖,๕๒๐	✓	-	-	-	-	๑๗ - ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๘
๖๓	โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุ	๓๔,๑๐๐	ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	๓๔,๑๐๐	-	-	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๔	โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษา แผ่นดิน”	๖,๐๐๐	๓,๔๔๐	๒,๕๖๐	✓	-	-	-	-	๑๘ ก.ค. ๒๕๖๘
๖๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี สนองพระราชดำริ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.ตำบล ท่าจะหลุง)	๒๐,๐๐๐	๑๔,๖๑๕	๕,๓๘๕	✓	-	-	-	-	๔-๕ ก.ย. ๒๕๖๘
๖๖	โครงการอบรมสัมมนาและทัศน ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลข้าราชการ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนตำบล ท่าจะหลุง	๒๐๐,๐๐๐	๙๖,๒๗๐	๑๐๓,๗๓๐	✓	-	-	-	-	๒๗-๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๗	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าจะหลุง	๒๙๙,๔๒๐	๐	๒๙๙,๔๒๐	-	✓	-	✓	-	กั้นเงินปีงบประมาณ ๖๘ ดำเนินการปีงบประมาณ ๖๙ ตามสัญญา เริ่มวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ถึง ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๘
๖๘	โครงการก่อสร้างอาคารโดม เอนกประสงค์โครงเหล็ก	๓,๖๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐	๓,๖๓๐,๐๐๐	-	✓	-	✓	-	กั้นเงินปีงบประมาณ ๖๘ ดำเนินการปีงบประมาณ ๖๙ ตามสัญญา เริ่มวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๘ ถึง ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๙
๖๙	สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม)	๙๐๗,๙๕๙	๘๒๙,๗๙๘.๙๔	๗๘,๑๖๐.๐๖	✓	-	-	-	-	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘
๗๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าวัสดุ อุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	๑๔๑,๗๒๓	๑๓๒,๕๘๘	๙,๑๓๕	✓	-	-	-	-	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘
๗๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน)	๓๕๗,๒๑๐	๓๕๗,๒๑๐	๐	✓	-	-	-	-	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๒	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านขี้ตุน (แหล่งจะหลุง)	๙๐๒,๑๓๒	๘๘๙,๗๐๒	๑๒,๔๓๐	✓	-	-	-	-	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘
๗๓	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหนองกก	๑,๑๓๕,๓๙๘	๑,๑๓๒,๗๕๘	๒,๖๔๐	✓	-	-	-	-	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘
๗๔	โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยา เสพติด	๖๕,๐๐๐	๖๔,๙๕๐	๕๐	✓	-	-	-	-	๑๒, ๑๙, ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๘ และ ๒ ก.พ. ๒๕๖๘
๗๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	✓	-	-	-	-	มิ.ย. - ก.ย. ๒๕๖๘
๗๖	โครงการบริการประชาชนและ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่	๕,๓๐๐	ดำเนินการ โดยไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	๕,๓๐๐	✓	-	-	-	-	๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๒ ม.ค. ๒๕๖๘
๗๗	โครงการบริการประชาชนและ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์	๕,๓๐๐	ดำเนินการ โดยไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	๕,๓๐๐	✓	-	-	-	-	๑๑ - ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๘	โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๙	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. ระดับอำเภอ	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	-	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘
๘๐	เตาเผาขยะสำเร็จรูป	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	-	๑๙ ก.ย. ๒๕๖๘
๘๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ จากที่ดินนางชิ้น โตะทะเล ถึงที่ดินนายพิชิต ดอกกระโทก	๑๗๓,๑๖๖	๑๗๒,๐๐๐	๑,๑๖๖	✓	-	-	✓	-	กั้นเงินปีงบฯ ๖๗ ดำเนินการ ปีงบฯ ๖๘ ส่งมอบงานวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗
๘๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จากที่ดินนายมนัส นัดกระโทก ถึงที่ดินนางสาว รัฐินันท์ นัดกระโทก	๑๕๓,๔๑๐	๑๕๒,๐๐๐	๑,๔๑๐	✓	-	-	✓	-	กั้นเงินปีงบฯ ๖๗ ดำเนินการ ปีงบฯ ๖๘ ส่งมอบงานวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๘๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จากที่ดินนางสมหมาย สินธร ถึงที่ดินนายวิชัย สานรักพงษ์	๑๖๕,๘๗๐	๑๖๕,๐๐๐	๘๗๐	✓	-	-	✓	-	กั้นเงินปีงบฯ ๖๗ ดำเนินการ ปีงบฯ ๖๘ ส่งมอบงานวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ จากที่ดินนายदनัย มิตร กระโทก ถึงที่ดินนางสาววนิษา มิตรกระโทก	๖๕๓,๑๕๐	๕๔๒,๗๐๐	๑๑๐,๔๕๐	✓	-	-	✓	-	กั้นเงินปีงบฯ ๖๗ ดำเนินการปีงบฯ ๖๘ ส่งมอบงานวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๘๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ จากที่ดินนายเสม พูน กระโทก ถึงที่ดินนายคำนึ่ง เนื่องกระโทก	๔๘๗,๔๗๐	๓๙๗,๐๐๐	๙๐,๔๗๐	✓	-	-	✓	-	กั้นเงินปีงบฯ ๖๗ ดำเนินการปีงบฯ ๖๘ ส่งมอบงานวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
๘๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ จากที่ดินนายประคอง สังเกตุ ถึงที่สาธารณะหนองนก ฟ้า	๔๙๙,๒๓๕ (เงินสะสม)	๔๙๘,๐๐๐	๑,๒๓๕	✓	-	-	✓	-	กั้นเงินปีงบฯ ๖๗ ดำเนินการปีงบฯ ๖๘ ส่งมอบงานวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗
๘๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ จากบริเวณที่ดินนางปัทมา หนดกระโทก ถึงหุบใหญ่	๓๖๖,๐๑๘ (เงินสะสม)	๓๖๔,๐๐๐	๒,๐๑๘	✓	-	-	✓	-	กั้นเงินปีงบฯ ๖๗ ดำเนินการปีงบฯ ๖๘ ส่งมอบงานวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๘๘	โครงการขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ ๖ บริเวณหน้าสำนักสงฆ์	๒๕,๔๒๕ (เงินสะสม)	๒๕,๔๐๐	๒๕	✓	-	-	✓	-	กั้นเงินปีงบฯ ๖๗ ดำเนินการปีงบฯ ๖๘ ส่งมอบงานวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ จากที่ดินนายบุญเชิด ทองเกิด ถึงที่ดินนายณัฐพล หนองกระโทก	๔๙๔,๒๙๐ (เงินสะสม)	๔๙๒,๐๐๐	๒,๒๙๐	✓	-	-	✓	-	กั้นเงินปีงบฯ ๖๗ ดำเนินการปีงบฯ ๖๘ ส่งมอบงานวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๙๐	โครงการซ่อมสร้างถนนพร้อมราง ระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ บริเวณ ที่ดินนายวีระชัย ม่วงกระโทก	๑๑๖,๙๓๘ (เงินสะสม)	๑๑๖,๙๐๐	๓๘	✓	-	-	✓	-	กั้นเงินปีงบฯ ๖๗ ดำเนินการปีงบฯ ๖๘ ส่งมอบงานวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘
๙๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายสง แต้ มกระโทก ถึงที่ดินนางชวนชิต โกพลรัตน์	๔๙๙,๗๐๗ (เงินสะสม)	๔๙๘,๐๐๐	๑,๗๐๗	✓	-	-	✓	-	กั้นเงินปีงบฯ ๖๗ ดำเนินการปีงบฯ ๖๘ ส่งมอบงานวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘
๙๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ จากที่ดินนางจตุพร สายสุวรรณ์ ถึงที่ดินนางนิสา เที่ยงกระโทก	๒๙๕,๑๙๐ (เงินสะสม)	๒๙๒,๐๐๐	๓,๑๙๐	✓	-	-	✓	-	กั้นเงินปีงบฯ ๖๗ ดำเนินการปีงบฯ ๖๘ ส่งมอบงานวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๙๓	โครงการก่อสร้างอาคารโรงคัด แยกขยะพร้อมรั้วตาข่าย	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	✓	-	กั้นเงินปีงบฯ ๖๗ ดำเนินการปีงบฯ ๖๘ ส่งมอบงานวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๙๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ จากที่ดินนางนพรัตน์ แนบ กระโทก ถึงที่ดินนายมานิตย์ ดวดกระโทก	๑๕๓,๔๑๐	๑๕๒,๐๐๐	๑,๔๑๐	✓	-	-	✓	-	กั้นเงินปีงบประมาณ ๖๗ ดำเนินการปีงบประมาณ ๖๘ ส่งมอบงานวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗
๙๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จากที่ดินนางเบญจวรรณ ลือ สันเทียะ ถึงที่ดินนางสาวอรวรรณ แซ่ใจ้ว	๖๖,๕๙๐	๖๕,๗๐๐	๘๙๐	✓	-	-	✓	-	กั้นเงินปีงบประมาณ ๖๗ ดำเนินการปีงบประมาณ ๖๘ ส่งมอบงานวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
๙๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จากที่ดินนายประยัด ถอย กระโทก ถึงที่ดินนางสุปรียา โสดี ผักแว่น	๖๓,๐๗๐	๖๒,๒๐๐	๘๗๐	✓	-	-	✓	-	กั้นเงินปีงบประมาณ ๖๗ ดำเนินการปีงบประมาณ ๖๘ ส่งมอบงานวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
๙๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บริเวณที่ดินนางสาวสาคร โต หมื่นไวย	๑๔๖,๕๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๑,๕๐๐	✓	-	-	✓	-	กั้นเงินปีงบประมาณ ๖๗ ดำเนินการปีงบประมาณ ๖๘ ส่งมอบงานวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๙๘	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติม อากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบ ล้างยอนสารกรองอัตโนมัติ ขนาด ใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕	๘๙๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	๘๙๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	✓	-	กั้นเงินปีงบฯ ๖๗ ดำเนินการปีงบฯ ๖๘ ส่งมอบงานวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๙๙	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติม อากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบ ล้างยอนสารกรองอัตโนมัติ ขนาด ใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านจิว หมู่ที่ ๖	๘๙๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	๘๙๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	✓	-	กั้นเงินปีงบฯ ๖๗ ดำเนินการปีงบฯ ๖๘ ส่งมอบงานวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘