



# รายงานความก้าวหน้า ในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  
อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)	
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านขี้ตู่่น จากหน้าบ้านนางสมหมาย แบนกระโทก ถึงหน้าบ้านนางฉวีวรรณ กล้าหาญ	๘๕,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านขี้ตู่่น จากหน้าบ้านนางมะลิ โพธิ์กระโทก ถึงที่ดินนางสมหมาย แบนกระโทก	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากที่ดินนายชุมพร บ่อกระโทก ถึงที่ดินนายสมพร นาคกระโทก	๕๐๐,๐๐๐	มี.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๑๐ จากที่ดินนายทอง ต่านกระโทก ถึงที่ดินนางวงเดือน คำกลาง	๔๒๖,๕๐๐	เม.ย. - ก.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)	
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ สายคัน คลองลม จากที่ดินนายเลียบ กุญแก้วพะเนา ถึงสุดเขตตำบลท่าจะหลุง	๓๒๑,๔๐๐	เม.ย. - ก.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ สายไป อ่างหิน จากที่ดินสาธารณสุขประโยชน์ หมู่ที่ ๗ ถึงที่สาธารณะอ่างหิน	๔๙๘,๒๐๐	เม.ย. - ก.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ จากหลัง บ้านนายแสวง จิวขุนทด ถึงบ้านนางลอย ซาหว่า	๔๙๖,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ จากที่ดิน นางสว่าง ทรัพย์สง่า ถึงที่ดินนายสุพรรณ วอน กระโทก	๓๘๓,๘๗๐	มี.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ จากที่ดิน นายบุญเชิด ทองเกิด ถึงสุดเขตตำบลท่าจะหลุง	๓๓๑,๗๐๐	มี.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)	
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ จากหน้า วัดใหม่หนองกก ถึงบ้านนายเจือ ป่วนกระโทก	๓๔๙,๙๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหัวดอนจากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองกก - หัวดอน ถึงฝายยาง บ้านตูม ตำบล ด่านเกวียน อำเภอโชคชัย	๖,๙๐๗,๗๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จากที่ดินนายภูมิ ศรีกระโทก ถึงที่ดิน นางคอง เนื่องกระโทก	๑๕๖,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จากที่ดินนายนิยม ไยแจ่ม ถึงที่ดิน นายอนุชา วงศ์นอก	๕๐๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)	
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พาดสายดับ พร้อมโคมไฟฟ้า หมู่ที่ ๑	๙๔,๒๕๑	ก.พ. - ก.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว (๑๕ มี.ค. ๒๕๖๙)	๙๔,๒๕๐.๒๙
๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พาดสายดับ พร้อมโคมไฟฟ้า หมู่ที่ ๒	๙๕,๕๐๘	ก.พ. - ก.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว (๑๕ มี.ค. ๒๕๖๙)	๙๕,๕๐๗.๘๕
๑๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พาดสายดับ พร้อมโคมไฟฟ้า หมู่ที่ ๓	๙๖,๒๓๐	ก.พ. - ก.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว (๑๕ มี.ค. ๒๕๖๙)	๙๖,๒๒๙.๘๔
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พาดสายดับ พร้อมโคมไฟฟ้า หมู่ที่ ๙	๙๕,๖๗๔	ก.พ. - ก.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว (๑๕ มี.ค. ๒๕๖๙)	๙๕,๖๗๓.๖๖
๑๘	โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลท่าจะหลุง	๓๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)	
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๙	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๒๐	โครงการปกป้อง เทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว (ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙)	ไม่มีการใช้งบประมาณ ในการดำเนินการ
๒๑	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๓๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๒๒	โครงการร่วมกิจกรรมงานฉลองอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี (ย่าโม) องค์ประจำอำเภอโชคชัย	๔๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว (๒๓ มี.ค. ๒๕๖๙)	ไม่มีการใช้งบประมาณ ในการดำเนินการ
๒๓	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาสำหรับเด็กนักเรียน เยาวชนในตำบลท่าจะหลุง	๕๐,๐๐๐	ก.พ. - ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)	
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๒๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ. - ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๒๕	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๒๖	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๒๗	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๒๘	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๒๙	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๓๐	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)	
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๓๑	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๓๒	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๓๓	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๓๔	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๓๕	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	๗๐,๐๐๐	ก.พ. - ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๓๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๓๗	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน	๒๙๐,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)	
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๓๘	โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	๓๕,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๓๙	โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	๑๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๔๐	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ตำบลท่าจะหลุง)	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๔๑	โครงการอบรมการจัดการขยะในชุมชน/หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๔๒	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าราชการพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง	๓๐๕,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)	
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๔๓	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	๘๖๘,๒๕๓	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว (ณ ๒๘ ม.ค. ๖๙)	๒๖๒,๓๕๘.๘๕
๔๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าจะหลุง	๑๔๗,๕๕๕	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๔๕	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าจะหลุง	๓๕๗,๒๑๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว (ณ ๑๖ ม.ค. ๖๙)	๑๘๒,๒๕๐
๔๖	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านขี้ตู่ (แหล่งจะหลุง)	๙๐๖,๔๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว (ณ ๒๐ ม.ค. ๖๙)	๔๔๒,๒๐๐
๔๗	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านหนองกก	๑,๑๑๗,๖๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว (ณ ๒๐ ม.ค. ๖๙)	๕๖๓,๒๐๐
๔๘	โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	๗๐,๐๐๐	ก.พ. - ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)	
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๔๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาเสพติด	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๕๐	โครงการบริการประชาชนและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๘ - ม.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว (๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๘ - ๕ ม.ค. ๒๕๖๙)	ไม่มีการใช้งบประมาณในการดำเนินการ
๕๑	โครงการบริการประชาชนและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๕๒	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๕๓	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	๔๐,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๕๔	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๑,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๕๕	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๓ ตู้	๑๙,๘๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีกันเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)	
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
๕๖	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ จากที่ดินนายรณชัย แนนกระโทก ถึงที่ดินนางประทุม สังเกต	๒๘๙,๓๕๐	ก.ย. - พ.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว ( ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๘)	๒๘๙,๐๐๐
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชีตุน จากที่ดินนางสุดใจ แผ้วกระโทก ถึงบ้านนางจำปี สุพันธ์	๑๙๑,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย)	ก.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว ( ๒ ธ.ค. ๒๕๖๘)	๑๙๑,๐๐๐
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ จากที่ดินนายวิทยา เกียรติก้องเจริญ ถึงที่ดินนายอารีย์ ยศกลาง	๔๙๕,๑๖๙	ก.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว ( ๘ ธ.ค. ๒๕๖๘)	๔๙๑,๐๐๐
๕๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ จากบ้านนางอำนวยการ ปล้ากระโทก ถึงบ้านนางหทัย โสมพลกรัง	๘๑,๙๐๐	ส.ค. - ต.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว ( ๘ ต.ค. ๒๕๖๘)	๘๑,๓๐๐
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ จากบ้านนางสาวกนกวรรณ ดอกกระโทก ถึงบ้านนางสาวเจนจิรา ดอกกระโทก	๑๘๘,๖๐๘	ก.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว ( ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๘)	๑๘๕,๙๐๐

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีกันเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)	
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จากที่ดินนางเทียง บัวกระโทก ถึงที่ดินนางสาวชนิดา บัวกระโทก	๒๘,๕๓๐	ส.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว ( ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๘)	๒๘,๕๐๐
๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายอำนาจ และเจ๊ะมะตัน ถึงบ้านนายยัง รัตนรักษ์	๒๙๖,๖๙๗	ก.ย. - พ.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว ( ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๘)	๒๙๖,๕๐๐
๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางลำไย ถอยกระโทก ถึงสระน้ำนางสมพิศ อาสาสิงห์	๑๓๙,๒๘๖	ก.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว ( ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๘)	๑๓๙,๐๐๐
๖๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ จากที่ดินนายเอกริน ภูวิไล ถึงสำนักสงฆ์บ้านจิว	๔๙๙,๘๐๐	ก.ย. - พ.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว ( ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๘)	๔๙๑,๕๐๐
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านจิว จากที่ดินนายเอกริน ภูวิไล ถึงสำนักสงฆ์บ้านจิว	๒๔๗,๐๐๐  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย)	ก.ค. - พ.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว ( ๖ พ.ย. ๒๕๖๘)	๒๔๗,๐๐๐

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีกันเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)	
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๖๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซลาร์เซลล์ สาย บ้านขี้ตุน หมู่ที่ ๔ ถึงบ้านใหม่ธานี หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐  (เงินสะสม)	ก.ย. - ต.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว ( ๘ ต.ค. ๒๕๖๘)	๔๙๖,๔๘๐
๖๗	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง	๒๙๙,๔๒๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ม.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว ( ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๘)	๒๙๙,๔๒๐
๖๘	โครงการก่อสร้างอาคารโคมเอนกประสงค์โครง เหล็ก	๓,๖๓๐,๐๐๐  (เงินสะสม)	ต.ค. ๒๕๖๘ - มิ.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ